

PRZED WYKONANIEM JASTRYCHU ANHYDRYTOWEGO ANHYLEVEL

U producenta systemu grzewczego należy sprawdzić kompatybilność z płynnym jastrychem wykonanym na bazie siarczanu wapnia.

INSTRUKCJA WYGRZANIA JASTRYCHU ANHYDRYTOWEGO ANHYLEVEL

Ogrzewanie podłogowe może być uruchomione najwcześniej po 7 dniach od wylania jastrychu ANHYLEVEL w ramach wolnego procesu podwyższania temperatury (przez pierwsze 2 dni maksymalna temperatura na wejściu 20 °C, temperaturę należy podwyższać w odstępach dwudniowych o maks. 5°C, najwyższa temperatura 50 °C (60°C dla elektrycznego ogrzewania podłogowego). Obniżanie temperatury powinno następować ponownie w kolejnych krokach, aż do osiągnięcia całkowitego wyschnięcia. Temperatury zanotować w tab.1. niniejszej instrukcji.



Protokół wygrzewania posadzki ANHYLEVEL

Inwestor:
 Obiekt (dom jednorodzinny, mieszkanie, inne):
 Adres:
 Typ ogrzewania (wodne, elektryczne, inne)
 Rodzaj AnhyLevel:
 Data wykonania Anhylevel:
 Nazwa firmy wykonującej:
 Data rozpoczęcia procesu wygrzewania:

[illegible]

Tab.1. Temperatura w systemie grzewczym

Wykonawca:
(data oraz czytelny podpis)

Kierownik budowy:
(data oraz czytelny podpis)

Inwestor:
(data oraz czytelny podpis)

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chotuj,
Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz;
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

